

奈井江小学校耐震工事施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

耐震2次診断を行い、耐震診断判定委員会の判定を受け、屋体1棟について耐震改修が必要とされたため、耐震工事を行い、小学校の耐震化が完了した。
中学校については、平成23年度に耐震2次診断を行い、その結果を踏まえ、耐震化を計画的に実施する。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成22年9月に教育委員会・ふるさと振興課技術係において、事後評価を実施した。事後評価の内容については、当町のホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画した事業について、計画どおり実施できた。今後、施設整備計画において、耐震化の推進及び施設の老朽化対策など、学校施設に対する課題が多いため、緊急性・必要性に応じて計画的に実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 奈井江町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	奈井江町

2 **計画作成主体** 奈井江町

3 **計画期間** 平成21年度～平成21年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
奈井江小学校	①	20	地震補強	校	R	○	平成22年8月31日				